

Záznam z 22. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 4.9.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancach@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Provádí se tlakové zkoušky položeného potrubí.
Osazeno je 157 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 91 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS, osazeno 130 ks.
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Osazena je přerušovací šachta, probíhá zkouška vodotěsnosti.
Měrná šachta bude přesunuta na pozemek č. 1524 k přerušovací šachtě a uzávěr na potrubí bude přemístěn na výtlačk před přerušovací šachtu.
2. Pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Z tohoto důvodu je ve zpoždění ukončení montáže technologie (odzkoušení + revizní zpráva). Kompletně dokončeno cca 40 ks.
Zhotovitel má z tohoto důvodu obavu, že nebude chopen k termínu dokončení stavby předat investorovi kompletní dokladovou část – je ohroženo úspěšné předání dokončené stavby i následná kolaudace. Trvá.
3. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
DSO změnil názor na provozování kanalizace v Bratčicích a bude jednáno o nových podmínkách. Trvá.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Trvá.
4. U šachet které jsou provedeny jako pojezdné (obetonované) provádí zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty.
5. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou zhotovitelem provedeny zkoušky zhutnění. TDI dle výsledku rozhodne o zahájení oprav. Trvá.
Předpoklad zahájení oprav komunikací od 16.9.2013.
6. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
7. Investor předal TDI doklady od I. etapy stavby kanalizace (výtlačk do Potěh). TDI provede kontrolu. Trvá.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 11.9.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce

Druh a účel

kontrolní den č. 22

Jednání, porady apod.

datum a místo

4.9.2012

obč Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	lis Hh	
2	SOŠOL	ABK Pardubice	
3	HAURÁNEK	OBEC BRATČICE	
4	VAJDA	-11- BRATČICE	
5	Neška	Proskau	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			