

Záznam z 23. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 11.9.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Provádí se tlakové zkoušky položeného potrubí.
Zbývá osadit 4 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 100 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS, provedeno 135 ks.
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Osazena je přerušovací šachta, zkouška vodotěsnosti bude provedena po utěsnění prostupů stěnou.
Měrná šachta je přesunuta na pozemek č. 1524 k přerušovací šachtě.
2. Tvá pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Z tohoto důvodu je ve zpoždění ukončení montáže technologie (odzkoušení + revizní zpráva). Kompletně dokončeno cca 67 ks.
Zhotovitel má z tohoto důvodu obavu, že nebude chopen k termínu dokončení stavby předat investorovi kompletní dokladovou část – je ohroženo úspěšné předání dokončené stavby i následná kolaudace. Trvá.
Pan starosta znovu vyhlásí rozhlasem výzvu občanům k urychlení prací.
3. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Trvá.
4. U šachet které jsou provedeny jako pojezdné (obetonované) provádí zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty. Je prováděno.
5. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou zhotovitelem provedeny zkoušky zhutnění. TDI dle výsledku rozhodne o zahájení oprav. Trvá.
Po skončení KD byly provedeny zkoušky zhutnění na řadu A. Z důvodu předchozího deštivého počasí zkoušky nevyhověly. Zhotovitel přijme opatření a zkoušky zopakuje. Předpoklad zahájení oprav komunikací od 16.9.2013. Asfalty od 23.9.2013.
6. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
7. TDI provedl kontrolu dokladů od I. etapy stavby kanalizace (výtlač do Potěh).
8. Zahájení předpřejímkové prohlídky dokončované stavby od 25.9.2013.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 18.9.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH






Bratčice - spláteká kanalizace, intravilán obce
kontrolní den stavby č. 23

Druh účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo 11.9.2013

oú Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	vis Hk	
2	DAVID	PRESSKAN	
3	SOČOL	ABK - PŘEDUBICE	
4	HAURÁNEK	OO Bratčice	
5	IMLČEK	obec Bratčice	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			