

**Záznam z 24. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 18.9.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice**

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – [stancan@seznam.cz](mailto:stancan@seznam.cz)

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.  
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.  
Provádí se tlakové zkoušky položeného potrubí.  
Zbývá osadit 4 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 130 ks.  
Prováděna montáž technologie do DČS, provedeno 136 ks.  
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.  
Osazena je přerušovací šachta, zkouška vodotěsnosti bude provedena dnes.  
Měrná šachta je přesunuta na pozemek č. 1524 k přerušovací šachtě.
2. Tvá pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Z tohoto důvodu je ve zpoždění ukončení montáže technologie ( odzkoušení + revizní zpráva ). Kompletně dokončeno cca 72 ks.  
Zhotovitel má z tohoto důvodu obavu, že nebude chopen k termínu dokončení stavby předat investorovi kompletní dokladovou část – je ohroženo úspěšné předání dokončené stavby i následná kolaudace. Trvá.  
Pan starosta znovu vyhlásí rozhlasem výzvu občanům k urychlení prací.
3. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.  
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Trvá.
4. Dnes byly před zahájením oprav povrchu komunikací dotčených stavbou provedeny zkoušky zhutnění zásypu. Zkoušky vyhověly, opravy komunikací můžou pokračovat.  
Zhotovitel předá k příjemce dokončené stavby protokoly ze zkoušek.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková ( tel. 777787391 ).
6. TDI provedl kontrolu dokladů od I. etapy stavby kanalizace ( výtlač do Potěh ) a připravil složku dokladů ke kolaudaci.
7. Zahájení předpřejímkové prohlídky dokončované stavby od 25.9.2013 po skončení KD.  
Pab starosta vyhlásí informaci občanům.
8. Zhotovitel provede na příjezdu od Potěh doplnění dopravního značení upozornujícího na probíhající stavební práce.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 25.9.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intracelární obce  
kontrolní den stavy č. 24

Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

18.9.2013

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	SOŠOL	ABK - PARDOUBICE	
2	VOŘEL	GIS HL	
3	PLEŠKA	TRESSKAV	
4	VALEČEK	OU BRATČICE	
5	MAURÁNEK	OU BRATČICE	
6	DAVID	TRESSKAV	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			