

**Záznam z 21. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 28.8.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice**

Rozděvník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – [stancach@seznam.cz](mailto:stancach@seznam.cz)


Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.  
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření.  
Provádí se tlakové zkoušky položeného potrubí.  
Osazeno je 153 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 85 ks.  
Prováděna montáž technologie do DČS. Technologii osazeno 111 ks.  
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu.  
Osazena je přerušovací šachta, bude provedena zkouška vodotěsnosti. Měrná šachta bude přesunuta na pozemek č. 1524 k přerušovací šachtě a uzávěr na potrubí bude přemístěn na výtlač před přerušovací šachtu.
2. Majitelé nemovitostí stále nemají k termínu technologického vystrojení DČS připraven přívod lektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou.  
Z tohoto důvodu je ve zpoždění ukončení montáže technologie ( odzkoušení + revizní zpráva ).  
Zhotovitel má z tohoto důvodu obavu, že nebude chopen k termínu dokončení stavby předat investorovi kompletní dokladovou část – je ohroženo úspěšné předání dokončené stavby i následná kolaudace. Trvá.
3. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.  
DSO změnil názor na provozování kanalizace v Bratčicích a bude jednáno o nových podmínkách. Trvá.  
Obec Bratčice vyzve DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Trvá.
4. U šachet které jsou provedeny jako pojezdné ( obetonované ) provede zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty. Vysazené potrubí bude opatřeno víčkem ( bez těsnění ). Je prováděno – trvá.  
  
TDI upozornil zhotovitele na nutnost kompletního obetonování šachet osazených u potoka a zasekaných do skály. Nutnost obetonování je z důvodu zajištění šachty proti vztlaku spodní vodou. Trvá.
5. Investor podepsal dodatek č. 2 k SOD ( změna v zatřídění zeminy dle skutečnosti a změna termínu dokončení stavby ).
6. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou zhotovitelem provedeny zkoušky zhutnění. TDI dle výsledku rozhodne o zahájení oprav. Trvá.  
Předpoklad zahájení oprav komunikací od 16.9.2013.

7. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková ( tel. 777787391 ).
8. Investor předal TDI doklady od I. etapy stavby kanalizace ( výtlak do Potěh ). TDI provede kontrolu.
9. Zhotovitel bude provádět průběžně úklid komunikací znečištěných zeminou z výkopových prací.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 4.9.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, inženýrská  
kontrolní den při realizaci stavby č. 21

Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

28.8.2013

OU Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	VIS HK	
2	SOKOL	ABK PCE	
3	HAUDANEK	OU Bratčice	
4	VALUT	OU BRATČICE	
5	ŠIMEK	ABK	
6	PLESKA	PREŠKAV	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			