

Záznam z 25. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 25.9.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděvník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Zbývá osadit 3 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 138 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS, provedeno 140 ks.
Probíhají opravy povrchu komunikací dotčených stavbou, pokládka živice od 14.10.2013.
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Provedena zkouška vodotěsnosti přerušovací šachty. Osazena technologie, dokončuje se montáž elektro, zprovozněn přenos provozních stavů.
Investor požaduje vyřešit vstupní poklapy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné.
2. Tvá pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Kompletně dokončeno 80 ks.
Zhotovitel má z tohoto důvodu obavu, že nebude chopen k termínu dokončení stavby předat investorovi kompletní dokladovou část – je ohroženo úspěšné předání dokončené stavby i následná kolaudace. Trvá.
3. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva neposlána. Trvá.
4. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
5. Dnes po skončení KD bude zahájena předpřejímková prohlídka dokončované stavby kontrolou čerpacích šachet.
6. Zhotovitel provedl doplnění dopravního značení, na příjezdu od Potěh, upozorňujícího na probíhající stavební práce.
Investor upozornil na připravovanou uzavírku silnice SÚS směr na Přibyslavice a s tím zvýšený provoz na objízdné trase směr Potěhy.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 2.10.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce
 kontrolní den při realizaci stavby č. 25

Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo 25. 9. 2013

Obč Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	vis tk	
2	SOKOL	ABK - PŘEDUBICE	
3	KROŠEK	— — — — —	
4	DAVID	PRESSKAM	
5	HAURÁNEK	OU Bratčice	
6	LAUDA MARIŠKA	Obec Anstetle	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			