

Záznam z 26. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 22.10.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Zhotovitel připraví na dalších úsecích hlavních řadů tlakové zkoušky.
Zbývá osadit 3 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 142 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS, provedeno 144 ks.
Probíhají opravy povrchu komunikací dotčených stavbou, pokládka živice od 14.10.2013.
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Dokončovací práce na přerušovací a měrné šachtě.
Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší.
2. Stále tvá pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Kompletně dokončeno 115 ks.
3. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva neposlána. Trvá.
4. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
5. Dnes po skončení KD bude pokračovat předpřejímková prohlídka dokončované stavby kontrolou čerpacích šachet. Z prohlídky zpracuje TDI samostatný záznam.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 9.10.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilákní obce
kontrolní den stavby č. 26





Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

2.10.2013

OU Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	vis hl	
2	ŽADP	PTESKÁH	
3	HAVRANEK	OU Bratčice	
4	MLA	OU Bratčice	
5	Schoc	ABK - PARDUBICE	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			