

Záznam z 27. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 9.10.2013 od 12.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Zhotovitel připraví na dalších úsecích hlavních řadů tlakové zkoušky. Trvá.
Zbývá osadit 3 ks DČS, připojit na hlavní řady zbývá 8 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS, provedeno 145 ks.

Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Práce na přerušovací a měrné šachtě jsou ukončeny, zbývá osadit orientační sloupky.
Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší. Trvá.
2. Probíhají opravy povrchu komunikací dotčených stavbou- štěrk, cementová stabilizace, osazování obrubníků, pokládka živice od 14.10.2013.
Zhotovitel vyzve správce komunikace SÚS Čáslav ke kontrole před pokládkou živice.
3. Pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Kompletně dokončeno 121 ks.
4. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva stále neposlána. Trvá.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
6. Dnes po skončení KD bude opět pokračovat předpřejímková prohlídka dokončované stavby kontrolou čerpacích šachet. Z prohlídky zpracuje TDI samostatný záznam.
Zahájení vlastní přejímky dokončované stavby bude od 23.10.2013.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 16.10.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice splašková kanalizace, intranitán obce
kontrolní den stavby č. 27







Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

9.10.2013

Ol Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOŘEL	bis tk	
2	Sokol	ABK - PARDUBICE	
3	KROŠEK L.	— " —	
4	DAVID	PRESSKAN	
5	HAUZÁNEK	Obec Bratčice	
6	JANŮŠ	Obec Bratčice	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			