

Záznam z 28. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 16.10.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděvník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Zhotovitel připraví na dalších úsecích hlavních řadů tlakové zkoušky. Trvá.
Zbývá osadit 3 ks DČS, připojit na hlavní řady zbývá 5 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS, provedeno 151 ks.

Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Přerušovací a měrná šachta jsou ukončeny, zbývá osadit orientační sloupky. Trvá.
Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší. Trvá.
2. Probíhají opravy povrchu komunikací dotčených stavbou - štěrk, cementová stabilizace, osazování obrubníků, pokládka živice zahájena od 14.10.2013. Probíhá.
Zhotoviteli byla odsouhlasena jednotlivá místa připravená k opravě. Místa které nebyly v pořádku (malá krycí vrstva živice) zhotovitel opraví.
Správce komunikace SÚS Čáslav byl na průběžné kontrole minulý týden, závěrečnou provede kontrolu po ukončení prací.
3. Pomalý postup majitelů připojovaných nemovitostí s přípravou přívodu elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Kompletně dokončeno 138 ks.
4. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva stále neposlána. Trvá.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
6. Dnes po skončení KD bude opět pokračovat předpřejímková prohlídka dokončované stavby kontrolou čerpacích šachet. Z prohlídky zpracuje TDI samostatný záznam.
Zahájení vlastní přejímky dokončované stavby bude od 23.10.2013.
Při závěrečné přejímkové prohlídce stavby bude přítomen zástupce investora odpovědný za provoz – zajistí investor.
7. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracuje v rámci celého systému tlakové kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. (Marinica Kamil) Hradec Králové.
8. Po provedení řadu E se objevila voda ve sklepech domu č.p. 48. Pravděpodobně poškozené odvodnění. Zhotovitel prověří a provede opravu.
9. Správce vodovodu v obci společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo

v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Dnes po KD proběhlo místní šetření za účasti p. Buriánka z VHS KH a byl domluven další postup. Věc bude řešena písemně.

10. Zhotovitel provede úpravu (rozhrnutí a urovnání) deponie zeminy.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 23.10.2013 od 12.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace intraulán obec
 kontrolní den při realizaci stavby

Druh a účel

Jedná se o porady spod.

kontrolní den č. 28

datum a místo

16.10.2015

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	GIS M	
2	SOUL	ABK - PŘEDURČE	
3	DAUD	PRESSKAV	
4	HAUZANEK	OO Bratčice	
5	MUN	OO Bratčice	
6	SMEEK	ABK - PČE	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			