

## Záznam z 29. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 23.10.2013 od 12.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – [stancach@seznam.cz](mailto:stancach@seznam.cz)

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.  
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.  
Zhotovitel připraví na dalších úsecích hlavních řadů tlakové zkoušky. Trvá.  
Zbývá osadit 2 ks DČS, připojit na hlavní řady zbývá 5 ks.  
Prováděna montáž technologie do DČS provedeno 152 ks.  
Kompletně dokončeno 146 ks.  
Pro zdárné dokončení stavby posílí zhotovitel stav pracovníků o další partu, která bude provádět definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou.  
  
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.  
Přerušovací a měrná šachta - zbývá osadit orientační sloupky. Trvá.  
Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší. Trvá.
2. Probíhají opravy povrchu komunikací dotčených stavbou - štěrk, cementová stabilizace, osazování obrubníků, pokládka živice zahájena od 14.10.2013. Probíhá.  
Zhotoviteli byla odsouhlasena jednotlivá místa připravená k opravě. Místa které nebyly v pořádku ( malá krycí vrstva živice ) zhotovitel opraví.  
Správce komunikace SÚS Čáslav provede závěrečnou kontrolu po ukončení prací – zajistí zhotovitel.
4. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.  
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva stále neposlána. Trvá.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková ( tel. 777787391 ).
6. Dnes byla provedena revize seznamu dokladů požadovaných TDI po zhotoviteli k příjemce dokončené stavby.  
Zahájení přejímky dokončované stavby bude od 30.10.2013.  
Po příštím KD bude provedena přejímková prohlídka dokončované stavby.  
Z prohlídky zpracuje TDI samostatný záznam o případně zjištěných vadách a nedodělcích.

Při závěrečné přejímkové prohlídce stavby bude přítomen zástupce investora odpovědný za provoz – zajistí investor.


7. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracuje v rámci celého systému tlakové kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. ( Marinica Kamil ) Hradec Králové. Trvá.
8. Po provedení řadu E se objevila voda ve sklepě domu č.p. 48. Pravděpodobně

poškozené odvodnění. Zhotovitel prověří a provede opravu. Trvá.

9. Správce vodovodu v obci, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Proběhlo místní šetření za účasti p. Buriánka z VHS KH a byl domluven další postup. Věc bude řešena písemně. Trvá.
10. Zhotovitel provede úpravu ( rozhrnutí a urovnání ) deponie zeminy. Trvá.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 30.10.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel








# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice kanalizace - intravilán obce

Druh a účel *kontrolní den č. 29*  
 jednání, porady apod.

datum a místo *23. 10. 2013* *OU Bratčice*

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	VIŠ HL	
2	DAVID	PRESSKAN	
3	SOŠLO	ABK - PARDUBICE	
4	HAURA NEK	OU Bratčice	
5	UHLER	OU Bratčice	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

