

Záznam z 30. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 30.10.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Zhotovitel připraví na dalších úsecích hlavních řadů tlakové zkoušky. Trvá.
Zbývá osadit 1 ks DČS (č.p 88), připojit na hlavní řady zbývá 4 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS provedeno 153 ks.
Kompletně dokončeno 147 ks.
Pro zdárné dokončení stavby posílí zhotovitel stav pracovníků o další partu, která bude provádět definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou. Probíhá.

Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu. Trvá.
Přerušovací a měrná šachta - zbývá osadit orientační sloupky. Trvá.
Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší. Trvá.
2. Probíhají opravy povrchů komunikací a zelených ploch dotčených stavbou. K úpravě zelených ploch je ze strany TDI připomínka, že byla použita zemina s kamením.
Zelené plochy budou upraveny pro strojní sekání trávy.
Správce komunikace SÚS Čáslav provede příští týden závěrečnou kontrolu po ukončení prací – zajistí zhotovitel.
3. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva stále neposlána. Trvá.
TDI po skončení KD navštívil v této věci MÚ Čáslav OŽP, který se vyjádřil, že úřad nemůže bez souhlasu DSO stavbu kanalizace v Bratčicích uvést do provozu !!!
Dále bylo projednáno jaké doklady doložit k žádosti o kolaudaci stavby.
4. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
5. Provedena revize seznamu dokladů požadovaných TDI po zhotoviteli k příjemce dokončené stavby.
Zahájení přejímky dokončované stavby bylo domluveno od 6.11.2013. Zhotovitel pošle investorovi písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení dokončené stavby.
Po příštím KD bude provedena přejímková prohlídka dokončované stavby.
Z prohlídky zpracuje TDI samostatný záznam o případně zjištěných vadách a nedodělcích.


Při závěrečné přejímkové prohlídce stavby bude přítomen zástupce investora odpovědný za provoz – zajistí investor.
6. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracuje v rámci celého systému tlakové

kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. (Marinica Kamil) Hradec Králové. Trvá.

7. Po provedení řadu E se objevila voda ve sklepě domu č.p. 48. Pravděpodobně poškozené odvodnění. Zhotovitel prověří a provede opravu do 15.11.2013. Trvá.
8. Správce vodovodu v obci, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Proběhlo místní šetření za účasti p. Buriánka z VHS KH a byl domluven další postup. Věc bude řešena písemně. Trvá.
9. Zhotovitel provede úpravu (rozhrnutí a urovnání) deponie zeminy. Trvá.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 6.11.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intrakomunální obce
kontrolní den č. 30

Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

30. 10. 2013

oú Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkci	Vlastnoruční podpis přítomného
1	NOBEL	vis Hk	
2	KNOŠEK	ATSK	
3	Škol	ABK	
4	DAVID	PRESSKAV	
5	UHLÍŘ	Obec Bratčice	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

