

**Záznam z 31. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 7.11.2013 od 13.00 na OÚ Bratčice**

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění dokončovacích prací.  
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá. Dnes odsouhlasena grafická forma provedení. Geodet předloží pracovní verzi k odsouhlasení. Zhotovitel připraví na pondělí 11.11.2013 tlakové zkoušky řadů.  
DČS pro č.p 88 je osazena), připojit na hlavní řady zbývá 3 ks DČS.  
Prováděna montáž technologie do DČS provedeno 154 ks.  
Kompletně dokončeno 152 ks.  
Pro zdárné dokončení stavby posílil zhotovitel stav pracovníků o další partu, která provádí definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou. Probíhá.  
Zástupce obce řekl k provádění úprav připomínky. Zhotovitel přislíbil nápravu.  
Zelené plochy budou upraveny pro strojní sekání trávy.

Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu.

Přerušovací a měrná šachta - zbývá osadit orientační sloupky. Trvá.

Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší. Trvá.

Správce komunikace SÚS Čáslav provede příští týden závěrečnou kontrolu po ukončení prací – zajistí zhotovitel. Trvá, bude v příštím týdnu.

2. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.  
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Smlouva stále neposlána. Trvá.  
MÚ Čáslav OŽP nemůže bez souhlasu DSO, stavbu kanalizace v Bratčicích uvést do provozu !!!
3. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstkova ( tel. 777787391 ).
4. Přejímací řízení dokončené stavby proběhne ve čtvrtek 14.11.2013. Bude provedena kontrola předaných dokladů a budou sepsány případné vady a nedodělky.  
Zhotovitel pošle investorovi písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení dokončené stavby. Trvá.  
Probíhají předpřejímkové prohlídky dokončované stavby viz. samostatný zápis.  
Při závěrečné přejímkové prohlídce stavby, bude přítomen zástupce investora odpovědný za provoz – zajistí investor.
5. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracuje v rámci celého systému tlakové kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. ( Marinica Kamil ) Hradec Králové. Trvá.

6. Po provedení řadu E se objevila voda ve sklepě domu č.p. 48. Pravděpodobně poškozené odvodnění. Zhotovitel prověří a provede opravu do 15.11.2013. Trvá.
7. Správce vodovodu v obci, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Proběhlo místní šetření za účasti p. Buriánka z VHS KH a byl domluven další postup. VHS trvá na přeložce potrubí kanalizace v křižovatce na Potěhy. Trvá.
8. Zhotovitel provede úpravu ( rozhrnutí a urovnání ) deponie zeminy. Trvá.

Termín příštího kontrolního dne a zázoveň přejímacího řízení dokončené stavby byl domluven na čtvrtek 14.11.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice splachová kanalizace - intrakomunální obce  
 kontrolní den při realizaci stavby č. 27

Druh a účel

Jedná se o porady apod.

datum a místo

7. 11. 2015

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	LOREL	GIS HK	[Signature]
2	KNOŠEK	ATK	[Signature]
3	DAVID	PRESSKAW	[Signature]
4	ŠKOL	ABK	[Signature]
5	HAURANEK	OU Bratčice	[Signature]
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			