

## Záznam z 34. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 28.11.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění dokončovacích prací dle samostatné SOD – kanalizace dokončení.  
Řady jsou provedeny – zhotovitel dnes předložil ke kontrole TDI konečnou verzi geodetického zaměření.  
Prováděny jsou definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou. Probíhá.

Při kontrolních prohlídkách dokončené a dokončované stavby byly sepsány zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel pracuje na jejich odstranění. Trvá. Kontrola odstranění vad a nedodělků proběhne 4.12.2013.

Zhotovitel zároveň doplňuje dokladovou část o chybějící doklady. Nepředáno TDI. Trvá.  
Správce komunikace SÚS Čáslav provedl závěrečnou kontrolu po ukončení prací.

2. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.  
Dnes se koná schůze DSO na které bude projednán návrh smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách.  
MÚ Čáslav OŽP nemůže bez souhlasu DSO, stavbu kanalizace v Bratčicích uvést do provozu !!!

Pro spuštění stavby do provozu musí mít obec oprávněného provozovatele a povolení KÚ Středočeského kraje. Investor řeší s Ing. Hrstkovou.

3. Zástupcem investora odpovědným za provoz kanalizace bude p. Kupera.
4. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracovává v rámci celého systému tlakové kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. ( Marinica Kamil ) Hradec Králové. Trvá.
5. Správce vodovodu v obci, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Dne 22.11.2013 vydáno nové stanovisko VHS KH s podmínkami s podmínkami k situaci v křižovatce na Potěhy.  
Zhotovitel telefonicky kontaktoval VHS KH a vydá písemné stanovisko.
6. Kolaudace stavby bude vypsána na 12.12.2013 od 9.00 h.

Termín příštího KD byl domluven na středu 4.12.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce  
 kontrolní den stavby č. 34

Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

27.11.2013

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	bis tk	
2	MUCHA	DU BRATČICE	
3	HAURŠNEK	DU Bratčice	
4	DAVID	PRESSKANA	
5	SOČOL	ARL - PARDUBICE	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			