

Záznam z 32. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 14.11.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancach@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění dokončovacích prací.
Hlavní řady jsou provedeny – probíhá jejich geodetické zaměření. Trvá.
Geodet předloží pracovní verzi k odsouhlasení. Trvá
Dokončování montáže technologie v DČS.
Prováděny jsou definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou. Probíhá.
Zelené plochy budou upraveny pro strojní sekání trávy.

Přerušovací + měrná šachta a přechod potoka - osadit orientační sloupky. Trvá.
Investor požaduje vyřešit vstupní poklopy na přerušovací a měrné šachtě jako uzamykatelné. Zhotovitel vyřeší. Trvá.

Správce komunikace SÚS Čáslav provede příští týden závěrečnou kontrolu po ukončení prací – zajistí zhotovitel. Trvá - bude v příštím týdnu.
2. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Poslán návrh smlouvy o smlouvě budoucí, který obec Bratčice pošle právníkovi k odsouhlasení.
MÚ Čáslav OŽP nemůže bez souhlasu DSO, stavbu kanalizace v Bratčicích uvést do provozu !!!

Pro spuštění stavby do provozu musí mít obec oprávněného provozovatele a povolení KÚ Středočeského kraje.
3. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
4. Dnes po KD proběhlo přijímací řízení dokončované stavby. Byly sepsány zjištěné vady a nedodělky a byla provedena kontrola předaných dokladů.

Zástupcem investora odpovědným za provoz kanalizace bude p. Kupera.
5. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracovává v rámci celého systému tlakové kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. (Marinica Kamil) Hradec Králové. Trvá.
6. Po provedení řadu E se objevila voda ve sklepě domu č.p. 48. Poškozené odvodnění. Dnes bude opraveno.
7. Správce vodovodu v obci, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Proběhlo místní šetření za účasti p. Buriánka z VHS KH a byl domluven další postup. VHS trvá na přeložce potrubí kanalizace v křižovatce na Potěhy. Trvá.

8. Zhotovitel provede úpravu (rozhrnutí a urovnání) deponie zeminy. Trvá.
9. TDI připraví žádost o kolaudaci stavby a projedná s MÚ ŽP Čáslav termín začátkem 12/2013.
10. Mezi investorem stavby a zhotovitelem byla na základě provedené veřejné soutěže podepsána samostaná SOD na dokončení kanalizace v lokalitě Na Plačkovci a U lesa. Termín dokončení 30.11.2013.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 20.11.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intracelární obce
 kontrolní den stavby č. 32 + zahájení
 převímání řízení dokončené stavby

Druh a účel

Jedná se o porady spod.

datum a místo

14.11.2013

OU Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	VIS HLK	
2	DAVID	PRESSKAN	
3	HAURA'NEK	OBEC BRATČICE	
4	VHUR	OU BRATČICE	
5	Sokol	ABK PARDUBICE	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

