

Záznam z 33. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 20.11.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění dokončovacích prací dle samostatné SOD – kanalizace dokončení.
Řady jsou provedeny – zhotovitel dnes předložil ke kontrole TDI pracovní verzi geodetického zaměření.
Prováděny jsou definitivní úpravy povrchů dotčených stavbou. Probíhá.

Při kontrolních prohlídkách dokončené a dokončované stavby byly sepsány zjištěné vady a nedodělky. Zhotovitel pracuje na jejich odstranění.
Zhotovitel zároveň doplňuje dokladovou část o chybějící doklady.
Správce komunikace SÚS Čáslav provede příští týden závěrečnou kontrolu po ukončení prací – zajistí zhotovitel. Trvá - bude v tomto týdnu.

2. Investor stále jedná s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Obec Bratčice vyzvala DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami. Poslán návrh smlouvy o smlouvě budoucí, který obec Bratčice pošle právníkovi k odsouhlasení. Provedeno, čeká se na odsouhlasení – pan starosta zaujme.
MÚ Čáslav OŽP nemůže bez souhlasu DSO, stavbu kanalizace v Bratčicích uvést do provozu !!!

Pro spuštění stavby do provozu musí mít obec oprávněného provozovatele a povolení KÚ Středočeského kraje. Investor řeší s Ing. Hrstkovou.

3. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
4. Zástupcem investora odpovědným za provoz kanalizace bude p. Kupera.
5. Kanalizační řád pro dokončenou stavbu zpracovává v rámci celého systému tlakové kanalizace fi. IVK Group, s.r.o. (Marinica Kamil) Hradec Králové. Trvá.
6. Po provedení řadu E se objevila voda ve sklepě domu č.p. 48. Zhotovitel opravil.
7. Správce vodovodu v obci, společnost VHS Vrchlice – Maleč, a.s. Kutná Hora, vyzval písemně investora ke zjednání nápravy v místech, kde z prostorových důvodů nebylo v případě souběhu kanalizace / vodovod dodrženo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Proběhlo místní šetření za účasti p. Buriánka z VHS KH a byl domluven další postup. VHS trvá na přeložce potrubí kanalizace v křižovatce na Potěhy. Trvá.
8. Kolaudace stavby bude vypsána na 12.12.2013 od 9.00 h.

Termín příštího KD byl domluven na středu 27.11.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.
Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, inženýrská práce
 kontrolní den stavby č. 33

Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

20. 11. 2012

Ob Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	MS Hh	
2	MUR	Obec Bratčice	
3	HAURÁNEK	Obec Bratčice	
4	SEKAL	ABK PARDUBICE	
5	DAVID	ŽEBESKAL	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			