

Záznam ze 13. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 3.7.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancach@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Prováděny práce na části řadu A (od návsi po odbočku na Potěhy), probíhá osazování plastových šachet na řadu A a C. Osazeno je 50 ks šachet.
Zbývá ještě položit část řadu D, celý D2, D2a (předpokad dokončení pokládky hlavních řadů je do 12.7.2013).
Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se právceem toku PL HK, stř. Čáslav (p. Komberec tel. 602122408). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistí zhotovitel.
Práce na výtlačném potrubí od osazených ČS k hlavnímu řadu dosud nebyly zahájeny.

Investor a TDI znovu upozornili zhotovitele, že dochází ke zpoždění v osazování plastových šachet a ohrožení postupu montáže technologie. Zahájení montáže technologie do ČS je od 15.7.2013.
Termín dokončení stavby dle SOD je 30.9.2013.
Zhotovitel přislíbil posílení stavu pracovníků.
2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá.
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Upřesňují se podmínky smlouvy a posuzuje její text.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory.
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci a předal projektantovi podklady pro zpracování PD (zatím požadavek na 154 ks přípojek). Konečný termín pro podání žádosti o připojení na kanalizaci je 15.7.2013.
Kompletní PD kanalizačních přípojek byla dnes předána zhotoviteli.
TDI porovná do příštího KD délky přípojek zadání stavby/RD.
4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Revizní jámy jsou zaplaveny vodou. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.
TDI po zhotoviteli požaduje osazení armatur, svaření potrubí a zasypání revizních jam v komunikacích nejpozději do konce tohoto týdne. Nesplněno. Zasypána pouze jáma na odbočce pro řad H.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková, tel. 777787391.
Zhotovitel oznámil písemně subdodavatele technologické části stavby a zaslal e-mailem zápis o předání rizik subdodavatelům.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 10.7.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

LISTINA PŘÍTOMNÝCH







Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce
 kontrolní den při realizaci stavby č. 13

Druh a účel

Jedná se, poněkud spod.

datum a místo 3.7.2013

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	VIS HL	
2	Loskot	VIS HK	
3	DAVID	PLESSKAN	
4	Urvík	OBČ BRATČICE	
5	HAVERŠKEL	OBČ Bratčice	
6	SOČOL	ADK PŘEDUBICE	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			