

Záznam ze 14. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 10.7.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděvník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOŽP – stancach@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Z důvodu poruchy na strojním zařízení nejsou tento týden práce na hlavních řadech prováděny. Probíhá osazování plastových šachet na řadu A a C. Osazeno je 68 ks šachet. Od 8.7.2013 zahájeno propojování šachet potrubím na hlavní řady.
Zbývá ještě položit část řadu D, celý D2, D2a (předpoklad dokončení pokládky hlavních řadů je do 19.7.2013).
Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se právce toku PL HK, stř. Čáslav (p. Komberec tel. 602122408). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistí zhotovitel.

Investor a TDI znovu upozornili zhotovitele, že dochází ke zpoždění v osazování plastových šachet a ohrožení postupu montáže technologie. Předpoklad zahájení montáže technologie do ČS je od 15.7.2013. Zhotovitel připraví do 12.7.2013 seznam šachet připravených pro montáž technologie.
Termín dokončení stavby dle SOD je 30.9.2013.
Zhotovitel posílil stav pracovníků a přislíbil v případě potřeby další posílení.
2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá.
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Upřesňují se podmínky smlouvy a posuzuje její text. Trvá. Bude projednáváno na zastupitelstvu obce 15.7.2013.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory.
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci, zatím požadavek na 154 ks přípojek.
Konečný termín pro podání žádosti o připojení na kanalizaci je 15.7.2013.
TDI porovná do příštího KD délky přípojek zadání stavby/RD. Trvá.
4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.
Zhotovitel provádí dle postupu stavby likvidaci revizních jam v komunikacích.
5. Koordinátora BOŽP vykonává Ing. Stanislava Hrstková, tel. 777787391.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 17.7.2013 od 7.30 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice splašková kanalizace - intravilán obce
kontrolní den při realizaci stavby č. 14




Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

10.7.2013

Ob Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	VOREL	VIS HU		
2	DAVID	PLESSKAN		
3	HOLOMEK	ABK - PARDUBICE		739 572 181
4	ŠAL	ABK - PARDUBICE		
5	HAUDÁNEK	Obce Bratčice		
6	HAJLÍK	Obce BRATČICE		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				