

Záznam ze 15. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 17.7.2013 od 7.30 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Po odstranění poruchy na strojním zařízení budou dnes obnoveny práce na hlavních řadách. Probíhá osazování plastových šachet na řadu A a C. Osazeno je 93 ks šachet. Práce na propojování šachet potrubím na hlavní řady probíhá.
Zbývá ještě položit část řadu D od křižovatky k vodoteči v délce cca 320 m - předpoklad dokončení pokládky hlavních řadů je do 19.7.2013 .
Zhotovitel předpokládá ,že do konce příštího týdne budou k dispozici skutečné délky hlavních řadů z geodetického zaměření.
Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se správcem toku PL HK, stř. Čáslav (p. Komberec tel. 602122408). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistí zhotovitel, který zároveň oznámí provádění prací na ČEZ.

Investor a TDI znovu upozornili zhotovitele, že dochází ke zpoždění v osazování plastových šachet a ohrožení postupu montáže technologie.
Montáže technologie do ČS je zahájena od 15.7.2013. K 15.7. bylo připraveno k montáži technologie 11 ks. Zatím je prováděna pouze montáž v šachtách , neboť nejsou osazeny chráničky mezi DČS a ovládací skříňkou a nemovitosti nemají připraven rozvod elektřiky. Zástupce PRESSKAN informoval, že potřebují mít připraveno cca 35 až 40 šachet pro týdenní montáž.
Termín dokončení stavby dle SOD je 30.9.2013.
Zhotovitel posílil stav pracovníků a přislíbil v případě potřeby další posílení.
2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace.
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Upřesňují se podmínky smlouvy a posuzuje její text. Příští týden budou za spolupráce s právníkem připraveny podklady pro projednání v zastupitelstvu obce.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory.
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci, zatím požadavek na 168 ks přípojek.
Konečný termín pro podání žádosti o připojení na kanalizaci byl 15.7.2013.
Obec průběžně informuje občany o nutnosti připravit elektro rozvod pro připojení DČS.
TDI porovná do příštího KD délky přípojek zadání stavby/RD. Trvá.
4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.
Zhotovitel provádí dle postupu stavby likvidaci revizních jam v komunikacích.
5. Přerušovací šachta – stavební část je předmětem Změny stavby (Recprojekt 03/2010), technologické vystrojení šachty není zprojektováno. Investor zkontaktuje projektanta .

6. TDI uskuteční konzultaci na MěÚ – OŽP Čáslav ohledně vydání kolaudačního souhlasu.
7. Změnový list č.1- zhotovitel předal investorovi a TDI návrh změnového listu, důvodem je změna v zatřídění zeminy při provádění bezvýkopové technologie. Investor žádá TDI o stanovisko.
8. Koordinátora BOZP vykonává Ing.Stanislava Hrstková tel. 777787391

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 24.7.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vladimír Loskot