

Záznam ze 17. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 31.7.2013 od 13.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Hlavní řad D je proveden, zbývá provést protlak pod vodotečí Brslenka a část řadu E - PE D50 v dl. 120 m.
Probíhá osazování plastových šachet. Osazeno je 102 ks a provádí se propojování šachet na hlavní řady.
Prováděna montáž technologie do ČS. Osazeno je 45 ks. Montáž probíhá pouze v šachtách, neboť nejsou osazeny chráničky mezi DČS a ovládací skříňkou a nemovitosti nemají připraven rozvod elektřiny.

TDI požaduje po zhotoviteli geodetické zaměření skutečné délky hlavních řadů (stačí pracovní verze) -trvá.

Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se správcem toku PL HK, stf. Čáslav (p. Komberec tel. 602122408). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistí zhotovitel. Zhotovitel zároveň oznámí provádění prací na ČEZ (v blízkosti je podzemní vedení VN), zhotovitel provede kopané sondy pro ověření polohy. Předpoklad realizace příšt týden – trvá.

2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách a probíhá její připomínkování.
DSO změnil názor na provozování kanalizace v Bratčicích a na dalším jednání bude jednáno o nových podmínkách.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovala paní Jelínková z Kutné Hory.
Požadavek na 168 ks přípojek- trvá, v jednání je ještě 1 případ vysazení odbočky bez osazení DČS.
Obec průběžně informuje občany o nutnosti připravit elektro rozvod pro připojení DČS - vyhlášeno rozhlasem, předáván informační leták.
TDI porovnal délky přípojek zadání stavby/RD. Při aktualizaci požadavků občanů na provedení přípojek došlo k úpravám a v celkové délce podružných řadů je rezerva.
4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.
Zhotovitel provádí dle postupu stavby likvidaci revizních jam v komunikacích.
Tento týden byla provedena kontrola provádění prací pracovníkem SÚS Kutná Hora.
5. Přerušovací šachta – stavební část je předmětem Změny stavby (Recprojekt 03/2010), technologické vystrojení šachty není zprojektováno. Investor zkontaktuje projektanta - trvá.
Pole je sklizeno. Zhotovitel vyčerpá a vyčistí prefabrikovanou šachtu pro měření průtoku

a prověří, zda je možné připojení na přívod elektro z 1.etapy.
Elektroměrný pilíř je umístěn u oplocení č.p. 86, elektroměr je osazen.

6. Na dnešním KD bylo domluveno, že u šachet které jsou provedeny jako pojezdné (obetonované) provede zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty. Vysazené potrubí bude opatřeno víčkem (bez těsnění).
7. TDI uskuteční konzultaci na MěÚ – OŽP Čáslav ohledně vydání kolaudačního souhlasu. Bude v průběhu 08/2013.
8. Změnový list č.1 - zhotovitel předal investorovi a TDI návrh změnového listu se zprávou geologa. Důvodem je změna v zatřídění zeminy dle skutečnosti při provádění bezvýkopové technologie. TDI posoudí a předá investorovi stanovisko k této věci – trvá.
9. Investor a TDI upozorňují zhotovitele na nutnost řádného hutnění záhozů po vrstvách. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou provedeny zkoušky zhutnění.
10. Koordinátora BOZP vykonává Ing.Stanislava Hrstková tel. 777787391

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 7.8.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

