

## Záznam z 18. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 7.8.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.  
Z hlavních řadů zbývá provést protlak pod vodotečí Brslenka ( zahájení od 8.8.2013 ) a část řadu E - PE D50 v dl. 120 m ( zhotovitel provede kopané sondy na stávajících vedeních ).  
Probíhá osazování plastových šachet. Osazeno je 110 ks a provádí se propojování šachet na hlavní řady – 30 ks.  
Do 31.8.2013 budou osazeny všechny ČS včetně výtlaků do hlavních řadů.  
Prováděna montáž technologie do ČS. Technologii osazeno 60 ks.  
Majitelé nemovitosti nemají připraven přívod elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Z tohoto důvodu vážně dokončení montáže technologie.

TDI požaduje po zhotoviteli geodetické zaměření skutečné délky hlavních řadů ( stačí pracovní verze ) -trvá. Bude do příštího KD.

Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se správcem toku PL HK, stř. Čáslav ( p. Komberec tel. 602122408 ). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistí zhotovitel. Z důvodu kolize se stávajícími podzemními vedeními bylo odsouhlaseno vedení trasy na druhé straně mostu. Změnou nedojde k dotčení jiného pozemku oproti stavebnímu povolení. Realizace od 8.8.2013.

2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.  
Je sepsána smlouva pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách a probíhá její připomínkování.  
DSO změnil názor na provozování kanalizace v Bratčicích a na dalším jednání bude jednáno o nových podmínkách. Trvá.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovala paní Jelínková z Kutné Hory.  
Požadavek na 168 ks přípojek- trvá, v jednání je ještě 1 případ vysazení odbočky bez osazení DČS.  
Obec průběžně informuje občany o nutnosti připravit elektrorozvod pro připojení DČS - vyhlášeno rozhlasem, předáván informační leták.
4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.  
Zhotovitel provádí dle postupu stavby likvidaci revizních jam v komunikacích.
5. Přerušovací šachta – stavební část je předmětem Změny stavby (Recprojekt 03/2010).  
Zhotovitel dnes navštíví projektanta a upřesní s ním umístění šachty.  
Pole je sklizeno. Zhotovitel vyčerpá prefabrikovanou šachtu pro měření průtoku a prověří zda je možné připojení na přívod elektro z 1.etapy.  
Elektroměrný pilíř je umístěn u oplocení č.p. 86, elektroměr je osazen.

Z důvodu ověření umístění měrné šachty, realizované v I. etapě, zajistí zhotovitel vytyčení pozemkové hranice geodetem.

6. U šachet které jsou provedeny jako pojezdny ( obetonované ) provede zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty. Vysazené potrubí bude opatřeno víčkem ( bez těsnění ).
7. TDI uskuteční konzultaci na MěÚ – OŽP Čáslav ohledně vydání kolaudačního souhlasu. Bude v průběhu 08/2013. Trvá .
8. Změnový list č.1 - zhotovitel předal investorovi a TDI návrh změnového listu se zprávou geologa. Důvodem je změna v zatřídění zeminy dle skutečnosti při provádění bezvýkopové technologie. Řeší zastupitelstvo obce. Investor bude 8.8.2013 jednat na Mze a do příštího KD vydá stanovisko k předloženému ZL.
9. Investor a TDI upozorňují zhotovitele na nutnost řádného hutnění záhozů po vrstvách. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou provedeny zkoušky zhutnění. Trvá.
10. Koordinátora BOZP vykonává Ing.Stanislava Hrstková tel. 777787391
11. Investor je znepokojen postupem zhotovitele a má obavy o dodržení termínu dokončení stavby 30.9.2013 a žádá zhotovitele o posílení stavu pracovníků. Zhotovitel ujistil investora, že stavbu dokončí v termínu, ale že pravděpodobně nebudou kompletně provedeny el. přípojky z domovního rozvaděče k ČS ( není dodávkou stavby, ale provádějí majitelé nemovitostí ). Zhotovitel vypracuje do příštího KD podrobný harmonogram dokončení stavby.
12. Investor se podívá po dokladech od realizace I. etapy stavby kanalizace ( výtlač do Potěh ).

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 14.8.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, inženýrské práce  
kontrolní den při realizaci stavby č. 18

Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

7.8.2013

Obč Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	UIS HU	
2	DAVID	PRESSKAN	
3	SOKOL	ABK	
4	KROŠEK	<del>ABK</del>	
5	UHLÍŘ	OBČE BRATČICE	
6	HAUDÁNEK	OBČE BRATČICE	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			