

Záznam z 19. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 14.8.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Z hlavních řadů zbývá provést protlak pod vodotečí Brslenka (zahájení od 15.8.2013) a část řadu E - PE D50 v dl. 120 m. Předpoklad dokončení do pátku 16.8.2013.
V příštím týdnu budou zahájeny tlakové zkoušky dokončených hlavních řadů.
Probíhá osazování plastových šachet. Osazeno je 120 ks a provádí se propojování šachet na hlavní řady, provedeno 46 ks.
Prováděna montáž technologie do ČS. Technologií osazeno 78 ks DČS.
Zhotovitel prověří stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy.

Majitelé nemovitostí nemají k termínu technologického vstrojení DČS připraven přívod elektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou. Z tohoto důvodu je ve zpoždění ukončení montáže technologie (odzkoušení + revizní zpráva). Dnes bylo domluveno, že investor vyvine tlak na majitele nemovitostí na urychlení prací.

Zhotovitel předal geodetické zaměření skutečné délky hlavních řadů (pracovní verze) .
O příštího týdne postupné zaměřování hotových přípojních řadů.

Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se správcem toku PL HK, stf. Čáslav (p. Komberec tel. 602122408). PL požaduje oznámit zahájení prací – zajistil zhotovitel. Z důvodu kolize se stávajícími podzemními vedeními bylo odsouhlaseno vedení trasy na druhé straně mostu. Změnou nedojde k dotčení jiného pozemku oproti stavebnímu povolení. Realizace od 15.8.2013.

2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
DSO změnil názor na provozování kanalizace v Bratčicích a na dalším jednání bude jednáno o nových podmínkách. Trvá.
4. Přerušovací šachta – stavební část je předmětem Změny stavby (Recprojekt 03/2010).
Zhotovitel bude kontaktovat projektanta a upřesní si s ním prostorové osazení přerušovací šachty, měrné šachty, provedení elektro, velikost a umístění rozvaděče.
Na dnešním KD předal investor zhotoviteli uskladněnou zobrazovací jednotku od indukčního průtokoměru.
Pole je sklizeno – uživatel ZD Potěhy p. Komberec.
Elektroměrný pilíř je umístěn u oplocení č.p. 86, elektroměr je osazen.
Z důvodu ověření umístění měrné šachty, realizované v I. etapě, zajistil zhotovitel vytyčení pozemkové hranice geodetem. Osazení šachty bude projednáno s uživatelem pozemku.
5. U šachet které jsou provedeny jako pojezdné (obetonované) provede zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty. Vysazené potrubí bude opatřeno víčkem (bez těsnění). Je prováděno – trvá.

TDI upozornil zhotovitele na nutnost kompletního obetonování šachet osazených u potoka a zasekaných do skalní horniny. Nutnost obetonování je z důvodu zajištění šachty proti vztlaku spodní vodou.

6. TDI provedl konzultaci na MěÚ – OŽP Čáslav ohledně požadavků na dokladovou část pro vydání kolaudačního souhlasu. Informace podány v rámci KD.
7. Změnový list č.1 - změna v zatřídění zeminy dle skutečnosti při provádění prací. Zástupce investora řeší se zastupitelstvem obce. Investor jednal na MZe a na dnešním KD podal informace z jednání – započítání více a méně prací, změny v délkách napojovacích řadů atd. Zástupce zhotovitele dnes na KD upozornil investora, že pokud nebude ve věci ZL rozhodnuto do příštího KD, tak přeruší práce do vyřešení víceprací.

TDI posoudil požadované vícepráce a změnové položky a potvrdil, že celkovou částkou 4 749 179,- Kč (vč. DPH) není překročen limit 20% z ceny díla pro vypsání výběrového řízení na vícepráce.

8. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou zhotovitelem provedeny zkoušky zhutnění. TDI dle výsledku rozhodne o zahájení oprav. Trvá.
9. Koordinátora BOZP vykonává Ing.Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
10. Investor je znepokojen postupem zhotovitele a má obavy o dodržení termínu dokončení stavby 30.9.2013 a žádá zhotovitele o posílení stavu pracovníků. Zhotovitel posílil od 12.8.2013 stavbu o další pracovníky a ujistil investora, že stavbu dokončí v termínu.
11. Investor se podívá po dokladech od realizace I. etapy stavby kanalizace (výtlak do Potěh). TDI pošle seznam požadovaných dokladů.
12. Investor prověří zda byla zhotoviteli uhrazena faktura za 05/2013.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 21.8.2013 od 13.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal :  Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce
 kontrolní den při realizaci stavby č. 19

Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

14. 8. 2013

Obč Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	vis Hh	
2	SOŠOL	ABE PCE	
3	UHURÍ	OBEC BRATČICE	
4	HAURATNEK	OBEC BRATČICE	
5	DAVID	TRESSKAN	
6	ŠLOMKA	ABK PCE	
7	KROŽEK	ABK	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			