

Záznam z 20. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 21.8.2013 od 13.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.
Jsou provedeny hlavní řady.
Tento týden budou zahájeny tlakové zkoušky položeného potrubí.
Osazeno je 137 ks DČS, připojeno na hlavní řady je 70 ks.
Prováděna montáž technologie do DČS. Technologii osazeno 95 ks.
Zhotovitel prověřil stav technologie v šachtách realizovaných v rámci I. etapy – po drobných úpravách budou schopny provozu.
2. Zhotovitel opět upozornil investora, že majitelé nemovitostí stále nemají k termínu technologického vystrojení DČS připraven přívod lektřiny mezi DČS a ovládací skříňkou.
Z tohoto důvodu je ve zpoždění ukončení montáže technologie (odzkoušení + revizní zpráva).
Zhotovitel má z tohoto důvodu obavu, že nebude chopen k termínu dokončení stavby předat investorovi kompletní dokladovou část – je ohroženo úspěšné předání dokončené stavby i následná kolaudace.
3. Zhotovitel předal geodetické zaměření skutečné délky hlavních řadů (pracovní verze).
Dnes doměřeni hlavních řadů.
Od příštího týdne postupné zaměřování hotových přípojných řadů. Trvá.
4. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace a vypouštění odpadních vod.
DSO změnil názor na provozování kanalizace v Bratčicích a bude jednáno o nových podmínkách. Trvá.
Obec Bratčice vyzve DSO k zaslání návrhu smlouvy pro připojení na kanalizaci v Potěhách s novými podmínkami.
5. Zhotovitel kontaktoval projektanta a upřesnil si s ním prostorové osazení přerušovací šachty, měrné šachty, provedení elektro, velikost a umístění rozvaděče.
Osazení šachty bylo projednáno a odsouhlaseno se zástupcem uživatele pozemku p. Kombercem ze ZD Potěhy.
Výkopové práce pro osazení šachty zahájeny dnes, šachta bude osazena 23.8.2013.
6. U šachet které jsou provedeny jako pojezdné (obetonované) provede zhotovitel v rámci prací napojení gravitačního potrubí do šachty v délce 1 m, tak aby při pozdějším napojení gravitační přípojky nebylo nutné bourat obetonování šachty. Vysazené potrubí bude opatřeno víčkem (bez těsnění). Je prováděno – trvá.

TDI upozornil zhotovitele na nutnost kompletního obetonování šachet osazených u potoka a zasekaných do skály. Nutnost obetonování je z důvodu zajištění šachty proti vzlaku spodní vodou.

7. Změnový list č.1 - změna v zařídění zeminy dle skutečnosti při provádění prací. Zástupce investora Ing. Uhlíř informoval, že zastupitelstvo obce odsouhlasilo 20.8.2013 navýšení ceny díla a pověřilo ho k podpisu dodatku. Zhotovitel předloží investorovi k podpisu dodatek č.2 k SOD.
8. Před opravou povrchu komunikací dotčených stavbou budou zhotovitelem provedeny zkoušky zhutnění. TDI dle výsledku rozhodne o zahájení oprav. Trvá.
9. Koordinátora BOZP vykonává Ing.Stanislava Hrstková (tel. 777787391).
10. Investor se podívá po dokladech od realizace I. etapy stavby kanalizace (výtlač do Potěh) - trvá. TDI poslal seznam požadovaných dokladů.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 28.8.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Michal Vorel

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace
intraurban obce

Druh a účel

Jednášf. porady spod.

kontrolní den při realizaci stavby č.20

datum a místo

21.8.2013

Obč Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	VOREL	GIS HK		
2	ŠIMEK F.	ABK		
3	SOUL	ABK		
4	KRŠEK	ABK		
5	DAVID	PRESSKAN		
6	PLEŠKA	PRESSKAN		
7	UHLÍŘ	otec Bratčice		447 430 141
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

S.PLEŠKA @ PRESSKAN.SYSTEEM.CZ