

## Záznam z 1. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 30.10.2012 od 9.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )

Přítomni : viz prezenční listina

Po individuální prohlídce stavby byly projednány následující věci :

1. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 20.9.2012.  
Před zahájením prací zajistil zhotovitel vytyčení podzemních vedení. Vytyčeny byly kabely Telefonica O2, ČEZ, vodovodní potrubí, plynovodní potrubí a orientačně byly vyznačeny trasy veřejného osvětlení a obecního rozhlasu.
2. Zhotovitel informoval o postupu prací. Probíhá pokládka potrubí bezvýkopovou technologií na řadech A, E, H, H1.  
Řad D1 bude ukončen u domu č.p.156.  
K dnešnímu dni je položeno cca 350 m potrubí.  
Startovací a kontrolní jámy budou z důvodu bezpečnosti na zimu zasypány a terén upraven.
3. Zástupce investora upozornil zhotovitele, že v úseku řadu A ( mezi č.p. 87 – č.p. 9 ) je v zemi položeno staré nefunkční ocelové potrubí a potrubí odtoku z kašny.  
U č.p. 88 je poškozeno nefunkční ocelové potrubí odtoku z kašny – zhotovitel zaslepí.  
  
Při provádění řadu E1 je možná kolize s potrubím přípojky vody a el. kabelem vedoucí ze studny u kostela do hospody. Pozor vedení je funkční.
4. Při výkopu revizní jámy na řadu A byla před domem č.p. 9 poškozena přípojka dešťové kanalizace – zhotovitel před zásypem opraví a vyzve majitele domu ke kontrole.
5. TDI prověří platnost vyjádření správců podzemních vedení. K předání staveniště byla zhotoviteli předána platná vyjádření.
6. Investor řeší změnu odkanalizování domů č.p. 55 a 56 do řadu F. Nutné projekční zpracování, křížení odtoku z rybníku.
7. Termín dokončení stavby dle SP je do 31.12.2012. TDI požádá MÚ Čáslav o změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2014.
8. Investor přezkoumá projektovou dokumentaci a stavební povolení k budoucímu napojení nové zástavby RD, lokalita U Lesa I a II.

Termín příštího kontrolního dne je 6.11.2012 od 9.00 h na OÚ Bratčice

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace - intravilán obce  
 1. kontrolní den při realizaci stavby






Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

30.10.2012

Ob' Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	vis Hu	
2	JASIN	ABK - PARDUBICE	
3	HAUDÁNEK	Obec BRATČICE	
4	ŠKOL	ABK - PARDUBICE	
5	VEJLÍK	OPEC BRATČICE	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			