

Záznam z 2. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 6.11.2012 od 9.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol(benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)


Přítomni : viz prezenční listina

Po individuální prohlídce stavby byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu prací. Probíhá pokládka potrubí bezvýkopovou technologií na řadu D1. Položeny jsou část řady A ,D, E, celé řady E1,C, H, H1. Řad D1 bude ukončen u domu č.p.156.
K dnešnímu dni je položeno cca 950 m potrubí.
Startovací a kontrolní jámy budou z důvodu bezpečnosti na zimu zasypány a terén upraven. Probíhá.
2. Zástupce investora upozornil zhotovitele, že v úseku řady A (mezi č.p. 87 – č.p. 9) je v zemi položeno staré nefunkční ocelové potrubí a potrubí odtoku z kašny.
U č.p. 88 je poškozeno nefunkční ocelové potrubí odtoku z kašny – zhotovitel zaslepí.
Trvá.
3. Při výkopu revizní jámy na řadu A byla před domem č.p. 9 poškozena přípojka dešťové kanalizace – zhotovitel před zásypem opraví a vyzve majitele domu ke kontrole. Trvá.
4. TDI prověřil platnost vyjádření správců podzemních vedení. K předání staveniště byla zhotoviteli předána platná vyjádření. V případě potřeby bude zhotovitelem zajištěno jejich prodloužení.
5. Investor řeší změnu odkanalizování domů č.p. 55 a 56 do řady F. Nutné projekční zpracování, křížení odtoku z rybníku. Trvá
6. Termín dokončení stavby dle SP je do 31.12.2012. TDI podal dnes na MÚ Čáslav žádost o změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2014.
7. Investor přezkoumá projektovou dokumentaci a stavební povolení k budoucímu napojení nové zástavby RD, lokalita U Lesa I a II. Trvá.

Termín příštího kontrolního dne je 13.11.2012 od 9.00 h na OÚ Bratčice

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal



LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splachovací kanalizace, inkubátor obce
2. kontrolní den stavů




Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

6.11.2012

Obi Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	VOŘEL	čís hl		
2	SOČOL	ABK PARDUBICE		
3	UHLÍŘI	OBEC BRATČICE		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				