

Záznam ze 3. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 13.11.2012 od 9.00 na OÚ Bratčice

Rozděovnik : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)

Přítomni : viz prezenční listina

Po individuální prohlídce stavby byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu prací. Probíhá pokládka potrubí bezvýkopovou technologií na řadu D (příjezdová komunikace k novostavbám).
Položeny jsou : část řadu A ,D, E, celé řady C, D1, E1, H, H1.
Dále budou práce pokračovat na řadu D (úzká ulička za odbočkou ze silnice SÚS u potoka, zhotovitel bude písemně informovat občany o zahájení prací a p. starosta vyhlásí rozhlasem) + konec řadu D směr Přibyslavice.
Pokud budou prováděny práce v blízkosti komunikace SÚS, oznámí toto zhotovitel na KSÚS stř. Čáslav.
K dnešnímu dni je položeno cca 1200 m potrubí.
Startovací a kontrolní jámy budou z důvodu bezpečnosti na zimu zasypány a terén upraven. Probíhá.
2. Zástupce investora upozornil zhotovitele, že v úseku řadu A (mezi č.p. 87 – č.p. 9) je v zemi položeno staré nefunkční ocelové potrubí a potrubí odtoku z kašny.
U č.p. 88 je poškozeno nefunkční ocelové potrubí odtoku z kašny – zhotovitel zaslepí.
Trvá.
3. Při výkopu revizní jámy na řadu A byla před domem č.p. 9 poškozena přípojka dešťové kanalizace – zhotovitel před zásypem opraví a vyzve majitele domu ke kontrole. Trvá.
4. Investor řeší změnu odkanalizování domů č.p. 55 a 56 do řadu F. Nutné projekční zpracování, křížení odtoku z rybníku. Trvá
5. TDI podal 6.11.2012 na MÚ Čáslav žádost o změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2014.
6. Investor přezkoumá projektovou dokumentaci a stavební povolení k budoucímu napojení nové zástavby RD, lokalita U Lesa I a II. Trvá.
7. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace.
8. Při provádění výkopů, na stoce C a D1 bylo poškozeno stávající betonové kanalizační potrubí, v trase řadu D bylo u novostaveb poškozeno drenážní potrubí. Zhotovitel opraví a před zásypem předá majiteli nebo TDI.
9. Zhotovitel dnes předložil investorovi k odsouhlasení návrh informační tabule. Po odsouhlasení bude zadáno do výroby.

Termín příštího kontrolního dne je 20.11.2012 od 9.00 h na OÚ Bratčice

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intranitán obce
3. kontrolní den při realizaci stavby



Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

13. 11. 2012

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	VOREL	VIS HL		
2	VALEK	OBEC BRATČICE		
3	HAUTÁNEK	OBEC BRATČICE		
4	ŠKOL	ABK PARDUBICE		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				