

## Záznam ze 4. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 20.11.2012 od 9.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )

Přítomní : viz prezenční listina

Po individuální prohlídce stavby byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu prací. Probíhá pokládka potrubí bezvýkopovou technologií na řadu D a G.  
Položeno je : část řadu A ,D, E, celé řady C, D1, E1, H, H1.  
Dále budou práce pokračovat na řadu D ( úzká ulička za odbočkou ze silnice SÚS u potoka, zhotovitel bude písemně informovat občany o zahájení prací a p. starosta vyhlásí rozhlasem ) + konec řadu D směr Přibyslavice.

Dnes bylo provedeno upřesnění trasy koncového úseku řadu D ( směr Přibyslavice ) - trasa bude vedena v zeleném pásu ( pozemek investora ).

Na koncovém úseku řadu A, zhotovitel zajistí vytyčení pozemkové hranice z důvodu nesouhlasu majitele pozemků č.1147 a 1148/2 s uložení potrubí kanalizace na těchto pozemcích. Trasa je navržena v zeleném pásu podél silnice a po vytyčení hranice pozemků bude rozhodnuto o dalším postupu.

Pokud budou prováděny práce v blízkosti komunikace SÚS, oznámí toto zhotovitel na KSÚS stř. Čáslav.

K dnešnímu dni je položeno cca 1380 m potrubí.


Startovací a kontrolní jámy budou z důvodu bezpečnosti na zimu zasypány a terén upraven. Probíhá.

2. Zástupce investora upozornil zhotovitele, že v úseku řadu A ( mezi č.p. 87 – č.p. 9 ) je v zemi položeno staré nefunkční ocelové potrubí a potrubí odtoku z kašny.  
U č.p. 88 je poškozeno nefunkční ocelové potrubí odtoku z kašny – zhotovitel zaslepí.  
Trvá.
3. Poškozená přípojka dešťové kanalizace před domem č.p. 9 – zhotovitel opravil.
4. Investor řeší změnu odkanalizování domů č.p. 55 a 56 do řadu F. Nutné projekční zpracování, křížení odtoku z rybníku. Trvá
5. TDI podal 6.11.2012 na MÚ Čáslav žádost o změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2014. Trvá.
6. Investor přezkoumá projektovou dokumentaci a stavební povolení k budoucímu napojení nové zástavby RD, lokalita U Lesa I a II. Trvá.
7. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace.
8. Poškozené stávající betonové kanalizační potrubí stoce C bylo opraveno.  
V trase řadu D bylo u novostaveb poškozeno drenážní potrubí, zhotovitel opraví a před zásypem předá majiteli nebo TDI.

9. Dnes byl odsouhlasen návrh informační tabule. Zhotovitel zadá do výroby.

Termín příštího kontrolního dne je 27.11.2012 od 9.00 h na OÚ Bratčice

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vorel Michal', written over the text of the previous block.

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Kanalizace Bratčice - splašková kanalizace, intr. část  
4. kontrovní práce při realizaci stavby





Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

20. 11. 2012

OV Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	HOŘEK	OV KH		
2	SOKOL	ABK - PARDUBICE		
3	KNOŠEK L.	— " —		
4	MILK	OPEC BRATČICE		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				