

Záznam z 5. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 27.11.2012 od 9.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)

Přítomni : viz prezenční listina

Po individuální prohlídce stavby byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu prací. Probíhá pokládka potrubí bezvýkopovou technologií na řadu D.

Položeno je : část řadu A ,D, E, celé řady C, D1, E1, G, H, H1.

Dále budou práce pokračovat na řadu D (konec řadu směr Přibyslavice).

Na koncovém úseku řadu A, zajistí zhotovitel vytyčení pozemkové hranice z důvodu nesouhlasu majitele pozemků č.1147 a 1148/2 s uložení potrubí kanalizace na těchto pozemcích. Trasa je navržena v zeleném pásu podél silnice a po vytyčení hranice pozemků bude rozhodnuto o dalším postupu. Dnes bude vytyčeno .

K dnešnímu dni je položeno cca 1700 m potrubí.

Startovací a kontrolní jámy budou z důvodu bezpečnosti na zimu zasypány a terén upraven. Probíhá.

2. Zástupce investora upozornil zhotovitele, že v úseku řadu A (mezi č.p. 87 – č.p. 9) je v zemi položeno staré nefunkční ocelové potrubí a potrubí odtoku z kašny. U č.p. 88 je poškozeno nefunkční ocelové potrubí odtoku z kašny – zhotovitel zaslepí. Trvá.
3. Investor řeší změnu odkanalizování domů č.p. 55 a 56 do řadu F. Nutné projekční zpracování, křížení odtoku z rybníku. Trvá
4. TDI podal 6.11.2012 na MÚ Čáslav žádost o změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2014. Trvá. Zatím nevydáno.
5. Investor přezkoumá projektovou dokumentaci a stavební povolení k budoucímu napojení nové zástavby RD (Lokalita U Lesa I a II). Trvá.
6. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace.
7. V trase řadu D bylo u novostaveb poškozeno drenážní potrubí, zhotovitel opraví a před zásypem předá majiteli nebo TDI.
8. Dnes byl odsouhlasen návrh informační tabule. Zhotovitel zadá do výroby.

Termín příštího kontrolního dne je 4.12.2012 od 9.00 h na OÚ Bratčice

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace intravilánu obce
5. kontrolní den při realizaci stavby





Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

27. 11. 2012

Obi Bratčice

| | Jméno, příjmení | Zastupuje organizaci, popř. funkce | Vlastnoruční podpis přítomného | |
|----|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | VOREL | vis HK |  | |
| 2 | SOKOL | ABK - PARDUBICE |  | |
| 3 | KAHLEČEK | OBEC BRATČICE |  | |
| 4 | HAUDASNEK | OBEC Bratčice |  | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |