

## Záznam z . 6 kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 5.12.2012 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděvník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )

Přítomni : viz prezenční listina

Po individuální prohlídce stavby byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu prací a zajištění staveniště na zimní období.  
Položeno je : část řadu A ,D, E, celé řady C, D1, E1, G, H, H1.  
Celkem je položeno cca 1940 m potrubí.  
Pro rok 2012 jsou práce ukončeny a staveniště bylo zabezpečeno na zimní období.  
Startovací a kontrolní jámy jsou zasypány a terén upraven.  
Předpoklad pokračování prací v r. 2013 je měsíc březen - záleží na klimatických podmínkách

Na koncovém úseku řadu A, zajistil zhotovitel vytyčení pozemkové hranice z důvodu nesouhlasu majitele pozemků č.1147 a 1148/2 s uložením potrubí kanalizace na těchto pozemcích. Pozemky zasahují až k asfaltovému povrchu silnice.  
Trasa je dle PD navržena v zeleném pásu podél silnice. Před zahájením prací v r. 2013 bude rozhodnuto o dalším postupu.  
Investor navrhuje trasu přesunout do chodníku nebo zeleného pásu na druhé straně silnice ( pozemek obce ). TDI projedná změnu na MÚ Čáslav OŽP.

2. Zástupce investora upozornil zhotovitele, že v úseku řadu A ( mezi č.p. 87 – č.p. 9 ) je v zemi položeno staré nefunkční ocelové potrubí a potrubí odtoku z kašny.  
U č.p. 88 je poškozeno nefunkční ocelové potrubí odtoku z kašny – zhotovitel zakryl, zaslepené potrubí bude v rámci dalších výkopů v 2013. Trvá.
3. Investor řeší změnu odkanalizování domů č.p. 55 a 56 do řadu F. Nutné projekční zpracování, křížení odtoku z rybníku. Trvá
4. TDI podal 6.11.2012 na MÚ Čáslav žádost o změnu termínu dokončení stavby do 31.12.2014. Trvá. Zatím nevydáno.
5. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace.
6. V trase řadu D bylo u novostaveb poškozeno drenážní potrubí - zhotovitel opravil.
7. Zhotovitel instaluje do konce roku 2012 informační tabule. Umístění domluveno s panem starostou.

Termín příštího kontrolního dne bude domluven dle termínu pokračování prací v r. 2013.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, inženýrská obec  
6. kontrolní den při realizaci stavby




Druh a účel

Jednání, porady apod.

datum a místo

5. 12. 2012

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	VOREL	GIS HK		
2	Sedláček	APL - PŘÍM. PRÁCE		
3	OTWÁŘIL	OBEC BRATČICE		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				