

## Záznam z 8. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 15.5.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )

Přítomni : viz prezenční listina

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu prací v měsíci květnu 2013.  
Provádění prací na řadu A v komunikaci č. III/33828.  
Zhotovitel zajistil projednání úpravy dopravního značení pro realizaci stavby, vyjádření správce komunikace SÚS Kutná Hora k zásahům do této komunikace a Rozhodnutí MÚ Čáslav odboru dopravy na zvláštní užívání komunikace pro provádění prací.

Zhotovitel si vyžádá od správce komunikace SÚS Čáslav písemný protokol o předání komunikace k provádění prací s uvedeným požadovaným rozsahem oprav zásahů do této komunikace.

Koncová trasa řadu A bude upravena do chodníku a zeleného pásu na druhé straně silnice ( pozemek obce ). TDI projednal změnu na MÚ Čáslav OŽP. Změnou nebude dotčen jiný pozemek, než které jsou uvedeny v SP. Úprava trasy bude řešena při kolaudaci jako změna stavby před dokončením.

2. Zhotovitel dnes předložil časový harmonogram stavby. Termín dokončení dle SOD je 09/2013.
3. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá.  
Je tvořena smlouva s podmínkami pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách.
4. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory. Investor ( projektant přípojek ) vypracuje seznam připojovaných domů na kanalizaci ( dle č.p. ). První část PD kanalizačních přípojek bude doplněna a předána na OÚ 17.5.2013.  
Investor předává projektantovi průběžně podklady k zpracování PD přípojek.
5. Vzhledem k problematickým geologickým podmínkám v některých částech obce ( skála ) a s tím spojenými problémy s osazováním čerpacích šachet prověří zhotovitel na žádost investora u dodavatele technologie jiné možnosti ( např. vodorovně uložená šachta ).  
Problematická místa pro osazení ČS budou řešena za účasti dodavatele technologie.
6. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Zhotovitel musí čerpat vodu z výkopu. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na úterý 29.5.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace  
kontrolní den 3.8




Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

15. 8. 2013

OU Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOŘEL	bis Ah	
2	SOŠOL	AKK	
3	UHLÍŘ	Obec Bratčice	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			