

Záznam z 9. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 29.5.2013 od 10.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)
PRESSKAN a.s. - Luděk David (ludek.david@seznam.cz)

Přítomni : viz prezenční listina

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací v měsíci květnu a plán na červen. Provádění prací na řadu A v komunikaci č. III/33828 a řadu F. Zhotovitel zajistil Rozhodnutí MÚ Čáslav odboru dopravy na zvláštní užívání komunikace pro provádění prací.

Zhotovitel si vyžádá od správce komunikace SÚS Čáslav písemný protokol o předání komunikace k provádění prací s uvedeným požadovaným rozsahem oprav zásahů do této komunikace. Trvá.

2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá. Je tvořena smlouva s podmínkami pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Návrh smlouvy bude vypracován do konce 06/2013, následovat bude jeho projednání.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory. Investor (projektant přípojek) vypracoval seznam připojovaných domů na kanalizaci (dle č.p.). První část PD kanalizačních přípojek byla doplněna a předána dnes zhotoviteli. Investor předává projektantovi průběžně podklady k zpracování PD přípojek.
4. Vzhledem k problematickým geologickým podmínkám v některých částech obce, byly dnes tyto lokality prohlédnuty za účasti dodavatele technologie a konzultováno možné řešení osazení čerpacích šachet.
5. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Zhotovitel musí čerpat vodu z výkopu. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.
6. Dnes před KD byla provedena konzultace se zástupci Rybářství Litomyšl ohledně vedení trasy řadu F v tělese hráze rybníku Pastušský. Trasa bude vedena na vzdušné straně hráze v hloubce nad maximální hladinou vody v rybníce. Zástupci Rybářství Litomyšl nesouhlasí s vedením trasy na návodní straně hráze. Způsob likvidace odpadních vod v č.p. 55 a 56 bude projednána členy zastupitelstva obce.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 12.6.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce

Druh a účel






a kontrolní den

Jednáni, porady apod.

datum a místo

29.5. 2015

ou Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	VIS HL	
2	SOKOL	ABK Pardubice	
3	DAVID	PRESKAN	
4	HAUTZÁNEK	OU Bratčice	
5	MHLUŠK.	Aut. informace	
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			