

## **Záznam z 10. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 12.6.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice**

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – stancah@seznam.cz

Přítomni : viz prezenční listina

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací v měsíci červnu a plánu na další období. Provádění prací na řadu A v komunikaci č. III/33828 a osazování plastových šachet na řadu A. V příštím týdnu budou zahájeny práce na části řadu A ( směr Potěhy ). Rozhodnutí MÚ Čáslav odboru dopravy na zvláštní užívání komunikace pro provádění prací je platné do 30.10.2013.

Zhotovitel zašle investorovi a TDI písemný protokol o předání komunikace k provádění prací, sepsaný se správcem komunikace SÚS Čáslav. Pan Bukáček na dnešním KD zopakoval požadavek na minimalizaci zásahů do povrchu komunikací.

2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá. Je tvořena smlouva s podmínkami pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách. Návrh smlouvy bude vypracován do konce 06/2013. Trvá.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory. Investor vypracoval seznam připojovaných domů na kanalizaci ( dle č.p. ). Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci a předává projektantovi průběžně podklady ke zpracování PD (zatím požadavek na 150 ks přípojek ). Trvá.  
Kompletní PD kanalizačních přípojek bude vydána do konce 06/2013.

Mezi občany Bratčic byl investorem distribuován informační leták ohledně realizace stavby kanalizace a požadavků na připravenost pro osazení a zprovoznění technologie v této šachtě.

Vydávání chráničky pro kabel k ČS + stojánky pro osazení technologického rozvaděče bude řešit zhotovitel při vlastním osazování čerpacích šachet.


Na dnešním KD bylo rozhodnuto o provedení sdružené přípojky k čp. 96, 52, 53 potrubím DN 50 mm a k č.p. 52, 96 potrubím DN 40 mm.

Způsob likvidace odpadních vod v č.p. 55 a 56 bude projednána členy zastupitelstva obce.

4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Zhotovitel musí čerpat vodu z výkopu. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Zhotovitel provede zkoušky zhutnění zásypu. Trvá.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková, tel. 777787391.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 19.6.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vorel Michal', written over the printed name.

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intranibin obce  
 kontrolní den při realizaci stavby č. 10

Druh a účel

Jednání, porady spod.

datum a místo

12.6.2015

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	MS KH	
2	DAVID	PREROKAL	
3	SOLO	ABK - PARDUBICE	
4	ŠATC	ROVOJ VEVKOVA	
5	ŠMUCI	OBEC BRATČICE	
6	HAUDŠNEK	OBEC BRATČICE	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			