

## Záznam z 11. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 19.6.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :


1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.  
Prováděno je osazování plastových šachet na řadu A a C. Osazeno je 30 ks šachet.  
Příprava na dokončení řadu A ( od návsi směr Potěhy ), zbývající část řadu D, celý D2, D2a ( pokládka hlavních řadů bude dokončena do 10.7.2013 ).  
Křížení trasy řadu D s vodním tokem je nutné projednat se právcem toku PL HK, stř. Čáslav – p. Komberec tel. 602122408.  
Od příštího týdne budou dále zahájeny práce na výtlačném potrubí od osazených ČS k hlavnímu řadu.  
Rozhodnutí MÚ Čáslav odboru dopravy na zvláštní užívání komunikace pro provádění prací je platné do 30.10.2013.  
  
Zhotovitel zašle investorovi a TDI písemný protokol o předání komunikace k provádění prací, sepsaný se správcem komunikace SÚS Čáslav. Trvá.
2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá.  
Je tvořena smlouva s podmínkami pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách.  
Návrh smlouvy bude předložen do konce 06/2013. Trvá.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory. Investor vypracoval seznam připojovaných domů na kanalizaci ( dle č.p. ).  
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci a předává projektantovi průběžně podklady ke zpracování PD (zatím požadavek na 154 ks přípojek ). Trvá.  
Kompletní PD kanalizačních přípojek bude vydána do konce 06/2013.

Mezi občany Bratčic byl investorem distribuován informační leták ohledně realizace stavby kanalizace a požadavků na připravenost pro osazení a zprovoznění technologie v této šachtě.

Vydávání chráničky pro kabel k ČS + stojánky pro osazení technologického rozvaděče provádí zhotovitel při vlastním osazování čerpacích šachet.

4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Zhotovitel musí čerpat vodu z výkopu. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Zhotovitel provede zkoušky zhutnění zásypu. Trvá.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková, tel. 777787391.  
Zhotovitel oznámí písemně subdodavatele technologické části stavby a na příštím KD předloží zápis o předání rizik subdodavatelům

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 26.6.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal 

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice - splašková kanalizace, intravilán obce

Druh a účel

kontrolní den při realizaci stavby č. 11

Jedná se, porady spod.

datum a místo

19. 6. 2013

u Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného
1	VOREL	VIS HK	
2	HRSTKOVÁ	VODA-SLUŽBY	
3	Sokol	ABE - PADOUBICE	
4	HAUDÁNEK	OU Bratčice	
5	HAUDÁ	OBEC BRATČICE	
6	JAUD	PRESSKAN	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			