

## Záznam z 12. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 26.6.2013 od 8.00 na OÚ Bratčice

Rozděvník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek ( [ou.bratcice@seznam.cz](mailto:ou.bratcice@seznam.cz) )  
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel ( [michal.vorel@vishk.cz](mailto:michal.vorel@vishk.cz), [vladimir.loskot@vishk.cz](mailto:vladimir.loskot@vishk.cz) )  
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol ( [benes@abk.cz](mailto:benes@abk.cz),  
[jasan@abk.cz](mailto:jasan@abk.cz), [bratcice.spl@seznam.cz](mailto:bratcice.spl@seznam.cz), [martin.sokol@centrum.cz](mailto:martin.sokol@centrum.cz) )  
PRESSKAN a.s. - Luděk David ( [ludek.david@seznam.cz](mailto:ludek.david@seznam.cz) )  
BOZP – stancah@seznam.cz

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o provádění prací a plánu na další období.  
Provedena část řadu A na Potěhy, probíhá osazování plastových šachet na řadu A a C.  
Osazeno je 35 ks šachet.  
Práce na zbývající části řadu A ( od návsi po odbočku na Potěhy ) budou zahájeny příští týden, zbývá ještě položit část řadu D, celý D2, D2a ( pokládka hlavních řadů bude dokončena do 10.7.2013 ).  
Křížení trasy řadu D s vodním tokem projednal zhotovitel se správcem toku PL HK, stř. Čáslav ( p. Komberec tel. 602122408 ). PL požaduje oznámit zahájení prací.  
Práce na výtlačném potrubí od osazených ČS k hlavnímu řadu nebyly zahájeny z důvodu deštivého počasí.

Zhotovitel dnes předal investorovi a TDI písemný protokol o předání komunikace k provádění prací sepsaný se správcem komunikace SÚS Čáslav.

Investor a TDI upozornili zhotovitele, že z důvodu deštivého počasí dochází ke zpoždění v osazování plastových šachet a tím je ohrožen postup montáže technologie. Termín dokončení stavby dle SOD je 30.9.2013. Zhotovitel přislíbil posílení stavu pracovníků.

2. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá.  
Je tvořena smlouva s podmínkami pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách.  
Návrh smlouvy bude předložen do konce 06/2013. Trvá.
3. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory.  
Investor aktualizoval požadavky občanů na připojení na nově budovanou kanalizaci a předal projektantovi podklady pro zpracování PD ( zatím požadavek na 154 ks přípojek ). Trvá.  
Kompletní PD kanalizačních přípojek bude vydána do konce 06/2013. Trvá.
4. Při provádění revizních jam v komunikacích dochází k tvorbě kaveren pod asfaltovým povrchem. Revizní jámy jsou zaplaveny vodou. Před vlastní opravou povrchu komunikace bude domluven způsob a rozsah oprav. Trvá.  
Z důvodu deštivého počasí zhotovitel neprovedl svaření položeného potrubí a zásyp kontrolních jam. TDI po zhotoviteli požaduje osazení armatur, svaření potrubí a zasypání revizních jam v komunikacích nejpozději do konce tohoto týdne.
5. Koordinátora BOZP vykonává Ing. Stanislava Hrstková, tel. 777787391.  
Zhotovitel oznámí písemně subdodavatele technologické části stavby a na příštím KD předloží zápis o předání rizik subdodavatelům. Koordinátorovi bude zasláno e-mailem.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na středu 3.7.2013 od 8.00 h na OÚ Bratčice.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Bratčice splašková kanalizace, intravilán doce  
kontrolní den při realizaci stavby č. 12







Druh a účel

Jednáni, porady apod.

datum a místo

26.6.2013

ou Bratčice

	Jméno, příjmení	Zastupuje organizaci, popř. funkce	Vlastnoruční podpis přítomného	
1	VOREL	inštr		
2	SOŠOL	ABE PARDUBICE		
3	HAURÁNEK	OBEČ BRATČICE		
4	MLIK	OBEČ BRATČICE		
5	DAVID	PREŠKAN		
6	PLEŠKA	PREŠKAN		
7				884 830 141
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				