

Záznam ze 7. kontrolního dne stavby „Bratčice – splašková kanalizace, intravilán obce“ konaného dne 5.4.201 od 10.00 na OÚ Bratčice

Rozděovník : Obec Bratčice – Ing. Jiří Uhlíř, p. Havránek (ou.bratcice@seznam.cz)
VIS, s.r.o. HK – Michal Vorel (michal.vorel@vishk.cz, vladimir.loskot@vishk.cz)
ABK Pardubice a.s. - Ing. Beneš, p. Jasan, p. Sokol (benes@abk.cz,
jasan@abk.cz, bratcice.spl@seznam.cz, martin.sokol@centrum.cz)

Přítomni : viz prezenční listina

Při jednání byly projednány následující věci :

1. Zhotovitel informoval o postupu zahájení prací v roce 2013.
Příprava na provádění prací na řadu A v komunikaci č. III/33828. Zhotovitel si zajistí projednání úpravy dopravního značení pro realizaci stavby, vyjádření správce komunikace SÚS Kutná Hora k zásahům do této komunikace a Rozhodnutí MÚ Čáslav odboru dopravy na zvláštní užívání komunikace pro provádění prací.

Z důvodu trvajícího nesouhlasu majitele pozemků č.1147 a 1148/2 s uložením potrubí kanalizace na těchto pozemcích bylo dnes investorem rozhodnuto o změně trasy v této části řadu A.

Trasa bude upravena do chodníku nebo zeleného pásu na druhé straně silnice (pozemek obce). TDI projedná změnu na MÚ Čáslav OŽP.

2. Odkanalizování domů č.p. 55 a 56. Vzhledem k finanční náročnosti uvažovaných technických řešení požádal investor zhotovitele o samostatné ocenění napojení těchto domů na kanalizaci.
3. MÚ Čáslav vydal změnu termínu dokončení stavby do 12/2014.
4. Investor vede jednání s DSO ohledně způsobu provozování kanalizace. Trvá. Dnešního KD se zúčastnil předseda DSO a při jednání byla sdělena informace, že je tvořena smlouva s podmínkami pro připojení obce Bratčice na kanalizaci v Potěhách.
5. Zhotovitel instaloval informační tabuli o realizaci akce. Umístění domluveno s panem starostou.
6. PD kanalizačních přípojek pro obec zpracovává paní Jelínková z Kutné Hory. Investor (projektant přípojek) vypracuje seznam připojovaných domů na kanalizaci (dle č.p.). První část PD kanalizačních přípojek bude předána 12.4.2013.

Investor vypracoval pro občany informační leták s podmínkami připojení na kanalizaci.

Na dnešním KD byl investorem upřesněn požadavek na velikost čerpacích šachet – obytné domy Ø 800 mm, hostinec 1200 mm.

Zhotovitel pozve na příští KD dodavatele technologického vstrojení čerpacích šachet.

Termín příštího kontrolního dne byl domluven na úterý 16.4.2013 od 13.00 h.

Dle poznámek z jednání zapsal : Vorel Michal 

Příloha : specifikace požadavků na kanalizační přípojky ke dni 4.4.2013

dobunatak - 45 šachet
(45 nemovitosti)

- 44 šachet ϕ 0,8 m

1 šachta - ϕ 1,2 m (2 cempadla) hopyda

Rv Dčs - na kedu 43 ks

- na stojanu 28 ks

- do rdi 4 ks

prejerdni šachta 12 ks

neprejerdni 63 ks

dl. kabela

15 m - 1 ks

5 m 14 ks

10 m - 8 ks

4 m 13 ks

9 m - 2 ks

3 m 14 ks

8 m - 8 ks

7 m - 6 ks

6 m - 9 ks

See dui

4.4.2013